

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**MELY LÉTREJÖTT:**

**Megrendelő:**

**SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  
Telefon: 66/371-611 fax: 66/371-623  
Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Szeghalmi Fiók  
Bankszámla szám: 15344571-2-04  
Adószám: 15344571-2-04

**Vállalkozó:**

képviseli: Macsári József polgármester  
Neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.  
Címe: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B.ép. V.em.  
Pénzintézet megnevezése: K&H Bank 10400968-50504854-52531003  
Cégjegyzékszám: 01-09-897738  
képv.: Karakas József területi főmérnök  
Susánszki Mária gazdasági vezető

1. A szerződő felek rögzítik, hogy közbeszerzés eljárás (KÉ-13852/2010) eredményeként vállalkozási szerződést kötöttek, a „Szeghalom, Petőfi utca útépítése” tárgyában a műszaki leírásban foglaltak teljes kivitelezésére. A vállalkozó, nyertes ajánlatában befejezési határidőt 2010. október 31. napjában határozta meg.
3. A felek a 2010.08.02. napján megkötött vállalkozási szerződést jelen okirat aláírásával módosítják az alábbi indokok alapján:
  - 3.1. A vállalkozási szerződés 2010. augusztus 02. napján került aláírásra, a munkaterület átadásának napja 2010.08.03. napja volt. Ezzel szemben közreműködő hatósággal a támogatási szerződés csak 2010.szeptember 13. napján került aláírásra. Mivel a szerződés csak a támogatási szerződés aláírásával lépett hatályba, így a munkaterület átadására és az építési napló megnyitására 2010. szeptember 14. napján került sor. A vállalkozó ajánlatában a 2010.08.03. napján történő munkaterület átadásra tekintettel vállalta a 2010. október 31. napjára történő befejezést.

Tekintettel arra a tényre, hogy a munkaterület átadása, az előre eltervezettekhez képest 43 napot csúszott, így a vállalkozó ezen időszak alatt érdemi munkát nem tudott végezni.
  - 3.2. A vállalkozó 2010.11.12. napján kelt levelében pótmunka igény jelentett be a megrendelő felé, melyet a megrendelő elfogadott. A pótmunka teljesítését viszont a jelenlegi időjárási körülmények nem teszik lehetővé, annak kivitelezésére jövő év tavaszán van lehetőség.

Mindezen körülmények szükségessé teszi a vállalkozási szerződés módosítását, és a teljesítési határidő meghosszabbítását.
4. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4. pontjában szereplő teljes körű teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés teljes körű kivitelezésének határideje: 2011. május 31.


5. Egyebekben a vállalkozási szerződés rendelkezési változatlanok maradnak.

Kelt: SZEHALOM, 2010.12.21.

Békéscsaba, 2010 DEC 13.

  
Szehalom Város Önkormányzata  
Macsári József  
polgármester  
megrendelő



  
SWIETELSKY Magyarország Kft.  
vállalkozó

**SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.**  
DÉL-KELET MAGYARORSZÁGI  
TERÜLETI FŐMÉRNÖKSÉG  
5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.  
Adószám: 14300327-2-44 ©

